

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	신규	'23~'26	19,026	10%	정상추진

공약실천계획

정책목표	○ 연수문화예술회관 대체사업으로서 사업부지의 장기미개발에 따라 신속추진을 통해 훼손된 행정신뢰를 회복하고자 함 ○ 근거리 체육시설 건립을 통한 체육서비스 소외지역이 없는 균형적 체육공간 조성 ○ 주민들이 지속적으로 요구해온 생활체육시설 건립을 통한 지역 주민 수요 충족, 주민건강 증진 및 삶의 질 향상 도모																											
정책개요	○ 사업위치 : 연수구 연수동 581-2 (일부활용 : 2,500㎡ / 전체 7,854㎡) ○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 4. ○ 총사업비 : 19,026백만원 (시비 4,314, 구비 14,712) ※ (시비) 부지매입비 4,646백만원을 제외한 건립비 14,380백만원의 30% ○ 사업규모 : 연면적 2,752.7㎡ (지하1층~지상2층), 건축면적 1,500㎡ ○ 사업내용 : 수영장, 소규모체육관, 헬스장, GX룸 등																											
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	사전행정절차																											
	설계용역																											
	공사																											
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026										
	19,026	-				-				1,667				7,305				5,409										
	* 기투자 : 4,645백만원 포함																											
변경사항	관리카드 교체(연수문화예술회관 대체사업) ※ 2023. 9. 14 공약이행평가단 심의에 따라 변경 완료 <table><tr><td>승인</td><td>불승인</td><td>기권</td><td>참여자</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr></table>																				승인	불승인	기권	참여자	15	0	0	15
승인	불승인	기권	참여자																									
15	0	0	15																									

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	목표	100%	-	8%	30%	70%	100%
			-	투자심사(50%) 공유재산(50%)	설계	흙막이공사 골조공사	공사 준공
	실적	10%	-	8%	10%		
				행정절차이행 (투자심사, 공유재산)	설계공모		

□ 세부 추진 내용

- 2014. 5. : 적십자부지 토지매매대금 지급 완료 및 소유권 이전
- 2022. 11. : 연수문예회관 건립사업 타당성재조사 의뢰
- 2023. 6. : 연수문예회관 건립사업 타당성재조사 완료

B/C	연간운영수지	총사업비	주민인지도	시설 이용의향
0.15	34억원 적자	498억원→ 707억원	62.9% 모름	64.4% 없음

- 2023. 7. : 대체사업 주민의견 수렴(연수1,23동, 선학동 응답자 281명, 91% 체육시설 건립 찬성)
- 2023. 7. : (가칭)연수체육센터 건립 계획 수립
- 2023. 8. : 인천시 제4차 지방재정투자심사 의뢰
- 2023. 10. : 연수체육센터 건립 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 **착수**
- 2023. 10. : 인천시 제4차 지방재정투자심사 통과(조건부)
- 2023. 11. : 중기지방재정계획, 중기공유재산관리계획, 공유재산관리계획 반영
- 2023. 12. : 공공건축사업계획 사전검토 완료
 - * 설계비 추정가 1억원 이상의 공공건축사업 대상(건축서비스산업진흥법 제23조)
- 2024. 2. : 연수체육센터 건립 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2024. 1. ~ 4. : 설계공모

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	19,026	4,645	-	-	1,667	7,305	5,409
	국							
	시	4,314	-	-	-	500	2,191	1,623
	구	14,712	4,645	-	-	1,167	5,114	3,786
	기타							
집 행 액	합계	4,645	4,645					
	국							
	시	-	-	-	-	-	-	-
	구	4,645	4,645	-	-	-	-	-
	기타							

향 후 계 획

- 2024. 5. ~ 12. : 실시설계
 - 설계경제성 검토, 건설기술심의, 일상감사, 계약심사, 사전인증 등
- 2024. 5. : 문체부 국비 공모(국민체육센터) 신청
- 2024. 10. ~ 11. : 건축협의를(허가) 작성 및 처리
- 2025. 2. : 공사 착공
 - 2025년 : 위수탁 실무협의, 세부운영계획 수립, 조례 및 정관 개정 등
- 2026. 4. : 공사 준공
 - 2026. 1. ~ 5. : 위수탁계약 및 개관 준비
- 2026. 6. : 개관