

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'26	2,200	40%	정상추진

공약실천계획

정책목표	산림 내 노후된 시설물과 등산로 정비를 통한 안전한 이용환경 제공																				
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 관내 주요 등산로 및 운동시설 등 ○ 사업위치 : 청량산, 문학산 ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6. ○ 총사업비 : 300백만원(시195,000, 구105,000) ○ 사업내용 : 목재계단 277단, 로프웬스 149경간, 야자매트 700m, 운동기구 4개소 설치 등 																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	등산로 및 운동기구 정비 공사																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
		2,200	1,000				300				300				300				300		
변경사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
등산로, 시설물 정비 길이(km) (누적)	목표	(100%) 17.8km	30%	40%	60%	80%	100%
			5km	(청량산) 3.2km	(문학산) 2.9km	(청량,봉재) 3.5km	(청량산) 3.2km
	실적	(40%) 8.2km	노후데크, 운동시설정비	목재계단50단 야자매트100m	목재계단80단 야자매트200m	목재계단 운동시설 교체	운동시설 교체 안내판 교체
			30%	40%			
		등산로 5km	청량산 문학산 3.2km				

세부 추진 내용

- 2022. 4. 18. ~ 6. 16.: 등산로 노후데크 정비공사(300백만원)
- 2022. 4. 18. ~ 6. 16.: 병풍바위 약수터주변 일제정비사업(150백만원)
- 2022. 4. 26. ~ 6. 24.: 2022년 숲길조성 관리사업(200백만원)
- 2022. 9. 27. ~ 12. 25.: 청량산 운동시설 정비사업(350백만원)
- 2023. 3. 31. ~ 6. 20.: 2023년 숲길조성 관리사업 추진(300백만원)

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투자 계획	합계	2,200	1,000	300	300	300	300
	국						
	시	910	130	195	195	195	195
	구	1,290	870	105	105	105	105
	기타						
집행액	합계	1,269	1,000	269	0	0	0
	국						
	시	305	130	175			
	구	964	870	94			
	기타						

향 후 계 획

- 2024. 4. 15. ~ 6. 20. : 2024년 숲길조성 관리사업 추진(300백만원)

현장사진



청량산·문학산 등산로 정비 (목재계단 교체 및 야자매트 설치 등)