

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'23~'24	35	20%	정상추진

공약실천계획

정책목표	문학터널 주변 청학동 내 쉼터를 정비하여 쾌적한 휴식공간 제공																											
정책개요	○ 사업대상 : 청학동 보호수 쉼터(청학동 541-14) 외 1개소 ○ 사업위치 : 청학동 541-14일원(397㎡), 청학동 151-4(2,451㎡) (※ 면적분포비율 : 연수구 100%) ○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 7. ○ 총사업비 : 70백만원 ○ 사업내용 : 청학동 쉼터 2개소에 대한 노후 시설물교체 및 정비, 수목 전정, 바닥 정비 등																											
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	쉼터2개소 정비사업																											
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026										
	70									70																		
변경사항	사업기간 변경 및 사업비 변경																											

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
쉼터정비 공사 공정율 (누적)	목표	100%			100%		
					공사시행 공사준공		
	실적	20%	10%	20%			
			대상지 선정 완료	현장조사 및 설계완료			

세부 추진 내용

- 2022. 11.: 사업 대상지 선정 완료
- 2023. 3. ~ 4.: 사업 관련 주민의견 조사(청학동 행정복지센터) 실시
- 2023. 5. ~ 12.: 대상지 현장시찰 및 조사
- 2024. 1. ~ 3.: 연두방문 건의사항 등 대상지 조정

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	35			35		
	국						
	시						
	구	35			35		
	기타						
집 행 액	합계						
	국						
	시						
	구						
	기타						

**향후 정비에 관한 주민의견 반영 후 예산 변경 가능

향후 계획

- 2024. 4. ~ 5.: 실시설계용역 추진
- 2024. 6. ~ 7.: 공사 시행 및 준공