

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	신규	'23.1 ~ 10	550	100%	이행완료

공약실천계획

정책목표	노후·불량 및 불법간판 정비를 통해 쾌적한 가로환경 조성 등																				
정책개요	○ 사업위치 : 연수2동 651-7번지 일원 (A=45,000m² / 13,613坪) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 10. ○ 총사업비 : 550백만원 (시비 50%, 구비 40%, 자부담 10%) ○ 사업내용 : 입체형 LED 간판 교체 실시 (N=115개 업소 / 간판 수 N=163개)																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	간판개선사업																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	550					550															
변경사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.12월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
간판개선공사 공정률	계획	100%		100%			
				(1~5월)디자인설계 (4~5월)옥외광고심의위원회자문 업소주 디자인 협의 (6~8월)간판공사 시행			
	실적	100%		100%			
			시비보조금 예산 확보	(4월)옥외광고심의위원회자문 (4월)설계용역완료 (6~10월)사업 추진(완료)			

세부 추진 내용

- 2022. 7.15. : 2023년 간판이 아름다운 거리 조성사업 공모신청(시비) (區→市)
- 2022. 8.16. : 시의회 의원과의 간담회(현안사업) (區廳長↔市의원)
- 2022. 9 ~ 10. : 시비 확보 관련 지속 협의 (區↔市 관련부서)
- 2022. 10.25. : 2023년 옥외광고사업 시비보조금 가내시 통보 (市→區)
- 2023. 1.10. : 「연수동 중심상가 간판개선사업 실시설계 용역」 발주(시행)
- 2023. 1.30. : 간판디자인 및 실시설계 용역 시행 (가현대기업)
 - 2023. 2. ~ 3. : 업소 및 간판 현황(현장) 조사
 - 2023. 4. ~ 5. : 업소별 간판 디자인 작업 진행
 - 2023. 4.14. : 2023년 제2회 연수구 옥외광고심의위원회 자문(서면) 실시
 - 2023. 4.28. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」 실시설계용역 완료
- 2023. 6.20. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」 사업 시행
 - 업체명: 가현대기업 / 공사기간: 2023.6.20.~9.18. / 계약금액: 458백만원
- 2023. 10.26. : 「연수동 중심상가 간판개선사업」 사업 완료

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	자 획	합계	550	550			
		국					
		시	275	275			
		구	275	275			
		기타					
집 행 액		합계	45	45			
		국					
		시	22.5	22.5			
		구	22.5	22.5			
		기타					

※ 옥외광고발전기금 활용

관 련 사 진



향 후 계 획

- 지속적인 간판개선사업을 통해 간판이 아름다운 거리 조성 및 인근 상권 활성화에 기여