

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	임규빈	☎8431
자체	임기 내	지속	'19 ~ '25	47,780	비전전략실	담당자	이용욱	☎8432
					협조부서	담 당	정운종	☎8251
					연수청학도서관	담당자	김효윤	☎8259

□ 정책목표

- 송도지역 내 도서관 조성으로 지역주민들의 독서 문화욕구 충족 및 독서문화 활성화 도모

□ 정책개요

- 사업위치 : 인천 연수구 송도동 115-2
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025.상반기
- 총사업비 : 47,780백만원 (2023년 예산액 : 13,594백만원)
- 사업규모 : 연면적 8,197.89㎡(지하1층~지상3층)
- 사업내용 : 자료이용공간, 문화교육공간, 업무관리공간
 - 장서 15만권 배치 / 보존서고 5만권 보관 / 강의실,강당,학습공간 등
- 그동안 추진사항
 - 2019. 02 : 토지매입
 - 2019. 03 : 송도국제도시 연수구 대표도서관 건립계획 수립
 - 2019. 10 : 중앙투자심사 통과
 - 2021. 03 : 설계공모 당선작 선정
 - 2021. 05 : 설계용역 착수('21.10 사업비 증액 검토를 위한 설계중지)
 - 2022. 02 : 송도국제도시 도서관 건립 변경 계획 수립 (예산 증액)
 - 2022. 03 : 설계용역 재개
 - 2022. 07 : 설계VE진행(市)
 - 2022. 09 : 건설기술심의(市)
 - 2022. 11 : 조달청 원가심의

○ 사업추진일정

- 2023. 02 : 일상감사
- 2023. 04 : 계약심의
- 2023. 05 : 공사발주 및 착공
- 2025. 상반기 : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2023	실시설계 완료 및 공사 착공	■ 3월 : 실시설계 완료 및 행정절차 이행 ■ 상반기 : 공사 착공	20
2024	공사 추진	■ 공사 추진	70
2025	공사 준공	■ 상반기 : 공사 준공	100

□ 소요예산[예산확보계획]

(단위 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025	2026
	계	47,780	11,009	4,600	13,594	18,577	0	0
국	비							
시	비	20,004			10,002	10,002		
구	비	27,776	11,009	4,600	3,592	8,575		
기	타			(특교세11억 ,특교금35억)				

⇒ '23년 예산편성부터 예산 비율 구 요청안(시:구 = 7:3) 반영

□ 기대효과

- 지역주민의 염원인 도서관을 건립하여 다양한 지식과 문화 향유가 가능한 인프라 제공

관련기관	주관부서	담당	담당자	한수미	☎ 440-7871
인천시	문화예술과	담당	담당자	유의동	☎ 440-7872