

공동주택관리 지원사업 (구비100%)

[단위: 원]

총 46개 단지 (사업완료 44, 사업포기 2) - 소규모 24개단지 (사업완료 24) - 의 무 22개단지 (사업완료 20, 사업포기 2)									596,337,450	※예산 600백만원	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------	--

연번	단지명	주소	세대수	준공년도	공 사 명	공사예정금액	지원 비율	지원예정금액	최종 공사비	최종교부금액	정산금액	비고
	소규모 공동주택 24개단지 (사업완료)					196,031,800		165,140,500	197,263,800	165,140,500	0	
1	옥련윤성아파트	능허대로103번길 28	132	1991-04-24	공동현관 교체 공사	29,898,000	45%	13,454,100	29,898,000	13,454,100	0	사업 완료
2	송학아파트 나동	청학로21번길 33	30	1990-10-29	옥상방수공사	26,268,000	45%	11,820,600	27,500,000	11,820,600	0	사업 완료
3	송광빌라 9동	독배로90번길 53	6	1991-10-16	기존지붕보수공사	6,170,000	100%	6,170,000	6,170,000	6,170,000	0	사업 완료
4	장미빌라 5동	한나루로86번길 45-7	8	1993-12-01	기존지붕보수공사	6,957,500	100%	6,957,500	6,957,500	6,957,500	0	사업 완료
5	옥련빌라 9동	한나루로180번길 30-1	8	1989-12-13	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
6	옥련빌라 15동	한나루로180번길 32-2	8	1989-12-13	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
7	옥련빌라 8동	한나루로180번길 26-1	8	1989-12-19	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
8	옥련빌라 1동	한나루로180번길 24	8	1989-12-20	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
9	옥련빌라 5동	한나루로180번길 32	8	1989-12-20	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
10	옥련빌라 16동	한나루로180번길 34-2	8	1989-12-20	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
11	옥련빌라 10동	한나루로180번길 32-1	8	1990-01-18	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
12	우림빌라 13동	청룡로 25	8	1990-10-29	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
13	우림빌라 9동	청룡로 17	8	1990-11-02	옥상방수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료
14	송광빌라 8동	독배로90번길 51	8	1991-10-16	기존지붕보수공사	5,670,000	100%	5,670,000	5,670,000	5,670,000	0	사업 완료
15	푸른숯빌리지 1,2동	계림로35번길 20	18	1994-11-11	기존지붕보수공사 (1동)	6,911,300	100%	6,911,300	6,911,300	6,911,300	0	사업 완료
16	청호빌라 나동	청학로12번길 89	6	1991-06-27	옥상방수공사	3,830,000	100%	3,830,000	3,830,000	3,830,000	0	사업 완료
17	청실빌라 7동	비류대로303번길 27	8	1991-09-30	옥상방수공사	6,280,000	100%	6,280,000	6,280,000	6,280,000	0	사업 완료 (추가선정)
18	세광양지빌라 11동	옥련로97번길 12	8	1991-12-14	옥상방수공사	6,721,000	100%	6,721,000	6,721,000	6,721,000	0	사업 완료 (추가선정)
19	세광양지빌라 10동	옥련로99번길 5	8	1992-12-23	기존지붕보수공사	6,290,000	100%	6,290,000	6,290,000	6,290,000	0	사업 완료 (추가선정)
20	남가빌리지 105동	넘말로29번길 9	10	1995-05-04	옥상방수공사	6,880,000	100%	6,880,000	6,880,000	6,880,000	0	사업 완료 (추가선정)
21	진양빌라 A,B동	계림로91번길 23	19	1995-08-11	건물방수공사	6,908,000	100%	6,908,000	6,908,000	6,908,000	0	사업 완료 (추가선정)
22	우미마을 다.라동	경원대로483번길 44(40)	19	1995-11-22	외벽, 옥상 균열보수 및 방수	6,710,000	100%	6,710,000	6,710,000	6,710,000	0	사업 완료 (추가선정)
23	청도빌라 A, B동	청학로16번길 46-1, 40	18	1996-04-26	외벽균열보수 및 도장 (B동)	6,932,000	100%	6,932,000	6,932,000	6,932,000	0	사업 완료 (추가선정)
24	성두맨션	계림로35번길 42	10	1996-09-11	옥상방수공사	6,996,000	100%	6,996,000	6,996,000	6,996,000	0	사업 완료 (추가선정)

연번	단지명	주소	세대수	준공년도	공 사 명	공사예정금액	지원 비율	지원예정금액	최종 공사비	최종교부금액	정산금액	비고
	의무단지 22개 단지 (20개단지 사업완료, 2개단지 포기)					6,591,553,018		441,267,146	6,693,567,000	431,196,950	10,070,196	
1	연수2차우성아파트	원인재로 180	2,044	1995-02-27	옥상출입문 자동개폐장치 설치	16,170,000	50%	8,085,000	14,784,000	7,392,000	693,000	사업완료
2	무지개마을아파트	원인재로 14	1,068	1995-08-26	승강기 전면 교체	2,480,000,000	35%	50,000,000	2,402,400,000	50,000,000	0	사업완료
3	용담마을아파트	용담로 25	500	1994-09-14	옥상방수공사	240,526,000	35%	25,000,000	198,770,000	25,000,000	0	사업완료
4	시대연수아파트	용담로 3	916	1994-10-20	승강기 전면 교체	1,021,350,000	35%	50,000,000	951,500,000	50,000,000	0	사업완료
5	연수서해아파트	미추홀대로251번길 9	294	1993-06-25	CCTV교체공사	67,627,846	35%	23,669,746	52,690,000	18,441,500	5,228,246	사업완료
6	선학뉴서울아파트	선학로 101	720	1992-10-10	승강기 전면 교체	1,100,000,000	35%	50,000,000	1,298,000,000	50,000,000	0	사업완료
7	청학삼용아파트	술샘로 20	300	1993-03-12	내, 외부 균열보수 및 도장	215,930,000	35%	25,000,000	215,600,000	25,000,000	0	사업완료
8	연수1차하나아파트	용담로 14	724	1995-03-30	옥상방수공사	210,870,000	35%	25,000,000	174,900,000	25,000,000	0	사업완료
9	연수대우1차아파트	원인재로 237	390	1992-06-27	피뢰설비 교체 및 보수	26,400,000	45%	11,880,000	26,400,000	11,880,000	0	사업완료
10	연수동남아파트	새말로 21	420	1994-02-04	CCTV설비 개선 및 증설	57,068,000	35%	19,973,800	62,810,000	19,973,800	0	사업완료
11	연수풍림1차아파트	함박외로 250	769	1992-03-27	오배수관 준설 및 교체	20,900,000	45%	9,405,000	25,839,000	9,405,000	0	사업완료
12	옥련3차현대아파트	능허대로79번길 65	368	1996-07-20	보안등 보수	12,100,000	50%	6,050,000	9,713,000	4,856,500	1,193,500	사업완료
13	연수1차현대아파트	원인재로 56	1,040	1993-01-21	승강기 부분 교체	445,280,000	35%	25,000,000	429,000,000	25,000,000	0	사업완료
14	선학대동아파트	선학로74번길 17	390	1992-05-20	오배수관 부분 교체	73,348,000	35%	25,000,000	64,438,000	22,553,300	2,446,700	사업완료
15	동아금호아파트	청능대로 124	1,056	1993-04-19	하수도준설 및 응급보수	22,143,000	45%	9,964,350	24,057,000	9,964,350	0	사업완료
16	연수경남아파트	원인재로 312	620	1993-05-24	맨홀 준설 공사	14,850,000	50%	7,425,000	16,335,000	7,425,000	0	사업완료
17	청학현대아파트	계림로 111	420	2000-06-19	중앙도로 아스팔트 재도장	40,425,000	35%	14,148,750	34,100,000	13,640,000	508,750	사업완료
18	연수2차현대대림아파트	먼우금로 126	700	1993-08-21	옥상 균열보수 및 도장 (저층부)	264,000,000	35%	25,000,000	275,000,000	25,000,000	0	사업완료
19	옥련2차현대아파트	독배로 58	1,180	1996-06-21	옥외 주민운동기구 설치	11,331,000	50%	5,665,500	11,331,000	5,665,500	0	사업완료
20	연수세경아파트	새말로 134	567	1997-08-08	건물 균열보수 및 도장	251,234,172	35%	25,000,000	405,900,000	25,000,000	0	사업완료
21	옥련백산1차아파트	한나루로79번길 11	307	1994-09-23	지하주차장 캐노피 설치	66,880,000	35%	23,408,000	0	0	0	사업포기
22	선학태산아파트	선학로 37	300	1991-06-29	공동 출입문 보수 공사	68,530,000	35%	23,985,500	0	0	0	사업포기

노후 공동주택 시설개선 지원사업 (시비50%, 구비50%)

[단위: 원]

총 23개단지 (사업완료 21, 사업포기 2) - 소규모 22개단지 (사업완료 21, 사업포기 1) - 의 무 1개단지 (사업포기 1)									140,649,560	※예산 150백만원
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

연번	단지명	주소	세대수	준공년도	공 사 명	공사예정금액	지원 비율	지원예정금액	최종 공사비	최종교부금액	정산금액	비고
	노후공동주택 시설개선지원사업 예산: 140백만원 (※1천만원 관리종사자환경개선사업 예산 제외)					143,499,060		139,834,060	142,069,060	132,444,060	1,430,000	
1	송광빌라 7동	한진로65-5	8	1991-10-16	기존지붕보수공사	6,939,900	100%	6,939,900	6,939,900	6,939,900	0	사업완료
2	세광양지빌라 3동	옥련로99번길 11	8	1991-12-20	기존지붕보수공사	6,682,500	100%	6,682,500	6,682,500	6,682,500	0	사업완료
3	청림빌라 마동	대암로 28-3	6	1990-10-24	기존지붕보수공사	6,998,000	100%	6,998,000	6,998,000	6,998,000	0	사업완료
4	청림빌라 나동	대암로 26	6	1990-10-24	기존지붕보수공사	6,998,200	100%	6,998,200	6,998,200	6,998,200	0	사업완료
5	호원주택	비류대로291번길 39	4	1991-05-01	기존지붕보수공사	6,970,000	100%	6,970,000	6,970,000	6,970,000	0	사업완료
6	송도비취빌라 C동	앵고개로101번길 14-11	6	1991-11-28	기존지붕보수공사	6,936,160	100%	6,936,160	6,936,160	6,936,160	0	사업완료
7	세진빌라 A동	계림로 13	10	1996-04-22	기존지붕보수공사	6,990,000	100%	6,990,000	6,990,000	6,990,000	0	사업완료
8	대명빌라 6동	청학로11번길 29	9	1989-00-00	옥상방수공사	6,974,000	100%	6,974,000	6,974,000	6,974,000	0	사업완료
9	금잔디빌라 6동	청학로12번길 34-6	8	1991-09-05	옥상방수공사	6,992,700	100%	6,992,700	6,992,700	6,992,700	0	사업완료
10	금잔디빌라 5동	청학로12번길 32	8	1991-09-05	옥상방수공사	6,997,100	100%	6,997,100	6,997,100	6,997,100	0	사업완료
11	송광빌라 2동	한진로 65-4	8	1991-10-15	옥상방수공사	6,894,800	100%	6,894,800	6,894,800	6,894,800	0	사업완료
12	세광양지빌라 15동	옥련로97번길 10	8	1991-12-14	옥상방수공사	6,850,000	100%	6,850,000	6,850,000	6,850,000	0	사업완료
13	태웅빌라 나동	청학로16번길 50	15	1994-11-03	옥상방수공사	6,956,400	100%	6,956,400	6,956,400	6,956,400	0	사업완료
14	거산빌라 1,2동	비류대로256번길 22	19	1995-08-19	옥상방수공사 (1동)	6,930,000	100%	6,930,000	5,500,000	5,500,000	1,430,000	사업완료
15	금잔디빌라 4동	청학로12번길 33-1	8	1990-04-14	외벽균열보수 및 도장	6,944,300	100%	6,944,300	6,944,300	6,944,300	0	사업완료
16	청실빌라 10동	비류대로303번길 34	8	1991-01-19	옥상방수공사	6,975,000	100%	6,975,000	6,975,000	6,975,000	0	사업완료
17	전원빌라 9동	한진로72번길 14	8	1991-04-03	옥상·외벽 방수공사	6,970,000	100%	6,970,000	6,970,000	6,970,000	0	사업완료
18	삼성아트빌	청량로164번길 51	12	2002-10-15	옹벽 보수	19,250,000	50%	9,625,000	19,250,000	9,625,000	0	사업완료
19	정석빌라	청학로12번길 33-6	6	1991-05-01	외벽균열보수 및 도장	6,250,000	100%	6,250,000	6,250,000	6,250,000	0	사업완료
20	오성빌라 마동	청량로165번길 15-11	6	1990-04-23	옥상방수공사	5,960,000	100%	5,960,000	-	0	0	사업포기

연번	단지명	주소	세대수	준공년도	공 사 명	공사예정금액	지원 비율	지원예정금액	최종 공사비	최종교부금액	정산금액	비고
	공동주택관리 종사자 근무환경개선 사업 예산: 10백만원					13,516,500		10,000,000	8,382,000	8,205,500	0	
1	벽산빌리지	한나루로158번길 31	237	1991-11-28	관리직원 휴게공간 냉·난방기 설치	3,102,000	100%	3,102,000	3,102,000	3,102,000	0	사업완료
2	연수대명아파트	청학로12번길 33-6	108	1993-07-05	경비원 휴게공간 환경개선 사업 (샤워실 개선공사 등)	6,825,500	100%	5,103,500	5,280,000	5,103,500	0	사업완료
3	송도더샵퍼스트월드아파트	해돋이로 107	1,596	2009-01-22	미화원 휴게실 환경개선 사업 (도배공사 등)	3,589,000	50%	1,794,500	0	-	0	사업포기