

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간    | 총사업비<br>(백만원) | 주관부서  | 담 당 | 임유신 | ☎ 7631 |
|------|------|------|---------|---------------|-------|-----|-----|--------|
| 자체   | 임기 내 | 지속   | '21~'25 | 8,925         | 복지정책과 | 담당자 | 이은현 | ☎ 7633 |
|      |      |      |         |               | 협조부서  | 담 당 | 기태윤 | ☎ 8651 |
|      |      |      |         |               | 도시계획과 | 담당자 | 성만기 | ☎ 8652 |
|      |      |      |         |               | 협조부서  | 담 당 | 오영근 | ☎ 8751 |
|      |      |      |         |               | 교통행정과 | 담당자 | 정재욱 | ☎ 8752 |
|      |      |      |         |               | 협조부서  | 담 당 | 최호성 | ☎ 8421 |
|      |      |      |         |               | 비전전략실 | 담당자 | 이경민 | ☎ 8424 |

## □ 정책목표

- 국가를 위하여 헌신하고 봉사한 보훈대상자의 자긍심을 고취하고 보훈정신의 함양을 위하여 보훈회관을 신축을 통해 양질의 복지서비스를 제공하고자 함.

## □ 정책개요

- 사업위치 : 연수구 청학동 466-1(現 연수역 남부 공영주차장)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 총사업비 : 8,925백만원
- 사업내용 : 기존 도시계획시설(주차장) 변경 후 보훈회관 건립
- 사업규모 : 지상4층 / 연면적 2,400㎡
  - 주요시설 : 사무실(9실), 체력단련실, 강당, 구내식당 등
- 그동안 추진사항
  - '21. 12. 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
  - '22. 06. 인천도시관리기본계획 결정(변경)을 위한 입안제안서 제출
  - '22. 07. 市 도시계획과 해당부지 부적합 의견 회신 및 추가입증자료 제출 요구
  - '22. 10. 19. 市 소방본부, 연수소방서 건립관련 시장 방침 추가입증자료 제출(區→市)
  - '22. 10. 26. 입안제안서 사전협의 요청(市 도시계획과 → 14개 관련부서)
  - '22. 11. 21. 도시관리계획 결정(변경)안 사전협의 결과에 따른 조치결과 제출(區→市)

○ 사업추진일정

- '23. 상반기 : 도시관리계획 변경(결정)
- '23. 하반기 : 설계 공모 및 설계 용역 발주
- '24. 하반기 : 공사 발주 및 착공
- '25. 하반기 : 공사 준공

【市 행정절차 도시관리계획 결정(변경) 추진 일정】



□ 연차별 추진계획

| 구분   | 목표                       | 추진내용   | 이행율(%) |
|------|--------------------------|--|--------|
| 2022 | 도시관리기본계획결정(변경)<br>및 설계공모 | <ul style="list-style-type: none"> <li>도시관리기본계획 결정(변경) 사전절차 이행(~2023)</li> <li>설계공모(2023)</li> </ul> | 30     |
| 2023 |                          |  |        |
| 2024 | 설계용역, 공사 발주 및 착공         | <ul style="list-style-type: none"> <li>설계용역 준공, 공사 착공</li> </ul>                                     | 60     |
| 2025 | 공사 준공                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사 준공</li> </ul>  | 100    |

□ 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

| 구분 | 계     | 2022  | 2023     | 2024  | 2025 | 2026 |
|----|-------|-------|----------|-------|------|------|
| 계  | 8,925 | 1,222 | (추)4,622 | 3,081 | 0    | 0    |
| 국비 | 500   |       | 500*     |       |      |      |
| 시비 |       |       |          |       |      |      |
| 구비 | 8,425 | 1,222 | (추)4,122 | 3,081 |      |      |

\*국비 : 2023년 4월 국가보훈처 국고보조금 신청 예정(신청한 지자체 중 한 1개소 지원)

<지방보훈회관 건립 지원 기준 : 보훈회관이 없거나, 30년 이상 노후화된 회관 및 건립 시급성 등을 고려 순차적 지원>

□ 기대효과

- 국가를 위해 헌신한 9개 보훈단체 회원 및 보훈가족의 사기 진작
- 보훈회관 신축에 따른 보훈대상자 이용불편 해소 및 안전문제 완화