

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비	주관부서	담당	고형수	☎8731
인천시	임기 내	지속	'22~'35	비예산	교통행정과			

□ 정책목표

- 송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한 도시철도망 구축

□ 정책개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업구간 : 주안역(기점) ~ 인천대입구역(종점)
- 사업규모 : L=14.73km, 정거장 23개소
- 사업비 : 3,016억원
- 사업내용 : 인천지하철 주안역-수인선 송도역-옥련1·2동-송도동, 지상선로로 운영되는 노면전차로 정거장 23개소 설치
- 사업주체 : 인천광역시(철도과)
- 그동안 추진사항
 - 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시
- 추진일정
 - 2023년 : 예비타당성 조사 대상사업계획 추진
 - 2024~2025년 : 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사
 - 2026년 : 기본계획 수립 및 승인
 - 2027~2028년 : 기본·실시설계 및 승인
 - 2029년 : 사업계획 승인
 - 2030년 : 착공
 - 2035년 : 개통 목표

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	도시철도망구축 기본계획 승인	■ 당정협의 추진 및 지역 여론 공감대 형성 ■ 예비타당성 조사 통과, 기본계획 승인 등 행정절차 신속 진행 요청 ■ 국토부, 인천시 등 관계기관과 긴밀한 협조 관계 유지 및 행정역량 집중	20
2023	예비타당성 조사		40
2024	예비타당성 조사 대상사업 신청		60
2025	예비타당성 조사 통과		80
2026	기본계획 수립		100

※ 본 사업은 장기간 추진되는 사업으로 임기 내 '기본계획 수립'을 목표로 추진

□ 기대효과

- 도시철도망 구축을 통해 대중교통 소외지역 주민의 교통편의 증진 및 지역균형발전 도모



관련기관	주관부서	담당	담당자	이상렬	☎ 440-3916
인천광역시	철도과	담당	담당자	허은석	☎ 440-3918